

REGIONE PIEMONTE  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
**COMUNE DI OULX**

OGGETTO

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**Lavori di realizzazione isole ecologiche**



**Acsel s.p.a.** - Cap. soc. int. versato € 120.000 - P.IVA 08876820013  
*Sede legale ed amministrativa:* 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO) Italy - Via delle Chiuse, 21  
Tel. +39 011 93 42 978 - Fax +39 011 93 99 213  
segreteria@acselspa.it - [www.acselspa.it](http://www.acselspa.it)

FIRMA R.U.P.

\_\_\_\_\_

FIRMA E TIMBRO  
AMM. DELEGATO DOTT. P. BORBON

\_\_\_\_\_

OGGETTO

**CRONOPROGRAMMA**

PROGETTISTA

Ing. Mario FRANCHINO  
Via Almese n. 33B  
10040 Villar Dora - TO  
Tel. 011.9352570  
E-mail: [mariofranchino@tin.it](mailto:mariofranchino@tin.it)  
C.F. FRN MRA 56E07 L219X  
P.I. 07952220015

FIRMA E TIMBRO

DATA

TAVOLA

**R9**

# CRONOPROGRAMMA

## LEGENDA INTERVENTI

Borgata Signols via San Sisto ovest	1
Borgata Amazas	2
Regione sotto la Rocca est	3
Regione sotto la Rocca ovest	4
Via Vittorio Emanuele	5
Fraz. Beaulard piazza Grand Hoche	6

FASI DI LAVORAZIONE \ GIORNI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Installazione cantiere generale	3	3				X	X						X	X						X	X						X	X
Installazione cantiere intervento	3	3				X	X						X	X		4	4			X	X						X	X
Predisposizione misure di sicurezza		3				X	X						X	X			4			X	X						X	X
Tracciamenti			3			X	X						X	X				4		X	X						X	X
Rimozione recinzioni e siepi						X	X						X	X						X	X						X	X
Demolizione pavimentazioni stradali						X	X						X	X				4		X	X						X	X
Scavi			3			X	X						X	X				4		X	X						X	X
Casseratura opere di fondazione			3			X	X						X	X				4		X	X						X	X
Posa ferri di armatura fondazioni				3	3	X	X	3					X	X					4	X	X	4	4				X	X
Getti in c.a. opere di fondazione						X	X		3				X	X						X	X			4			X	X
Posa piastre di base						X	X			3			X	X						X	X				4		X	X
Posa pilastri in legno						X	X		3	3			X	X						X	X			4	4		X	X
Reinterri						X	X			3			X	X						X	X				4		X	X
Montaggio travi in legno						X	X				3		X	X						X	X						X	X
Montaggio puntoni in legno						X	X				3		X	X	3					X	X						X	X
Formazione tavolato in legno						X	X						X	X			3			X	X						X	X
Posa impermeabilizzazione						X	X						X	X		3				X	X						X	X
Posa scandole di coperura in legno						X	X						X	X			3			X	X						X	X
Posa cornici in legno						X	X						X	X			3			X	X						X	X
Posa elementi fermaneve						X	X						X	X						X	X						X	X
Posa gronda e pluviali						X	X						X	X				3		X	X						X	X
Posa tavolati laterali in legno						X	X						X	X				3		X	X						X	X
Tinteggiatura legno						X	X						X	X					3	X	X	3					X	X
Posa profilati in acciaio di separazione						X	X						X	X						X	X						X	X
Ripristino recinzioni e siepi						X	X						X	X						X	X						X	X
Rimozione area di cantiere intervento						X	X						X	X						X	X		3				X	X
Ripristino definitivo area						X	X						X	X						X	X		3				X	X
Rimozione area di cantiere generale						X	X						X	X						X	X						X	X

FASI DI LAVORAZIONE \ GIORNI	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Installazione cantiere generale						X	X						X	X						X	X						X	X
Installazione cantiere intervento			5	5		X	X						X	X				2	2	X	X						X	X
Predisposizione misure di sicurezza				5		X	X						X	X					2	X	X						X	X
Tracciamenti					5	X	X						X	X						X	X	2					X	X
Rimozione recinzioni e siepi						X	X						X	X						X	X						X	X
Demolizione pavimentazioni stradali					5	X	X						X	X						X	X						X	X
Scavi					5	X	X						X	X						X	X	2					X	X
Casseratura opere di fondazione					5	X	X						X	X						X	X	2					X	X
Posa ferri di armatura fondazioni						X	X	5	5	5			X	X						X	X		2	2	2		X	X
Getti in c.a. opere di fondazione						X	X				5		X	X						X	X				2		X	X
Posa piastre di base						X	X					5	X	X						X	X						X	X
Posa pilastri in legno						X	X					5	X	X	5					X	X						X	X
Reinterri						X	X						X	X	5					X	X						X	X
Montaggio travi in legno	4					X	X						X	X		5				X	X						X	X
Montaggio puntoni in legno	4	4				X	X						X	X		5	5			X	X						X	X
Formazione tavolato in legno			4			X	X						X	X				5		X	X						X	X
Posa impermeabilizzazione				4		X	X						X	X				5		X	X						X	X
Posa scandole di coperura in legno					4	X	X						X	X					5	X	X						X	X
Posa cornici in legno					4	X	X						X	X					5	X	X						X	X
Posa elementi fermaneve						4	X	X					X	X						X	X	5					X	X
Posa gronda e pluviali						4	X	X					X	X						X	X	5					X	X
Posa tavolati laterali in legno						4	X	X					X	X						X	X	5					X	X
Tinteggiatura legno						X	X		4	4			X	X						X	X			5	5		X	X
Posa profilati in acciaio di separazione						X	X						X	X						X	X	5					X	X
Ripristino recinzioni e siepi						X	X						X	X						X	X						X	X
Rimozione area di cantiere intervento						X	X			4			X	X						X	X			5			X	X
Ripristino definitivo area						X	X			4			X	X						X	X			5			X	X
Rimozione area di cantiere generale						X	X						X	X						X	X						X	X

FASI DI LAVORAZIONE \ GIORNI	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
Installazione cantiere generale						X	X						X	X						X	X						X	X	
Installazione cantiere intervento					1	X	X	1					X	X						X	X	6	6					X	X
Predisposizione misure di sicurezza						X	X	1					X	X						X	X		6					X	X
Tracciamenti						X	X		1				X	X						X	X			6				X	X
Rimozione recinzioni e siepi						X	X						X	X						X	X							X	X
Demolizione pavimentazioni stradali						X	X						X	X						X	X			6				X	X
Scavi						X	X		1				X	X						X	X			6				X	X
Casseratura opere di fondazione						X	X		1				X	X						X	X			6				X	X
Posa ferri di armatura fondazioni						X	X			1	1	1	X	X						X	X				6	6		X	X
Getti in c.a. opere di fondazione						X	X						X	X	1					X	X							X	X
Posa piastre di base	2					X	X						X	X		1				X	X							X	X
Posa pilastri in legno	2	2				X	X						X	X		1	1			X	X							X	X
Reinterri		2				X	X						X	X			1			X	X							X	X
Montaggio travi in legno			2			X	X						X	X				1		X	X							X	X
Montaggio puntoni in legno			2	2		X	X						X	X				1	1	X	X							X	X
Formazione tavolato in legno					2	X	X						X	X						X	X	1						X	X
Posa impermeabilizzazione					2	X	X						X	X						X	X	1						X	X
Posa scandole di coperura in legno						X	X	2					X	X						X	X		1					X	X
Posa cornici in legno						X	X	2					X	X						X	X		1					X	X
Posa elementi fermaneve						X	X						X	X						X	X							X	X
Posa gronda e pluviali						X	X		2				X	X						X	X			1				X	X
Posa tavolati laterali in legno						X	X		2				X	X						X	X			1				X	X
Tinteggiatura legno						X	X				2	2	X	X						X	X					1		X	X
Posa profilati in acciaio di separazione						X	X		2				X	X						X	X							X	X
Ripristino recinzioni e siepi						X	X						X	X						X	X							X	X
Rimozione area di cantiere intervento						X	X					2	X	X						X	X							X	X
Ripristino definitivo area						X	X					2	X	X						X	X							X	X
Rimozione area di cantiere generale						X	X						X	X						X	X							X	X

FASI DI LAVORAZIONE \ GIORNI	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Installazione cantiere generale						X	X						X	X		
Installazione cantiere intervento						X	X						X	X		
Predisposizione misure di sicurezza						X	X						X	X		
Tracciamenti						X	X						X	X		
Rimozione recinzioni e siepi						X	X						X	X		
Demolizione pavimentazioni stradali						X	X						X	X		
Scavi						X	X						X	X		
Casseratura opere di fondazione						X	X						X	X		
Posa ferri di armatura fondazioni	6	6				X	X						X	X		
Getti in c.a. opere di fondazione			6			X	X						X	X		
Posa piastre di base				6		X	X						X	X		
Posa pilastri in legno				6	6	X	X						X	X		
Reinterri					6	X	X						X	X		
Montaggio travi in legno						X	X	6					X	X		
Montaggio puntoni in legno						X	X	6	6				X	X		
Formazione tavolato in legno						X	X			6			X	X		
Posa impermeabilizzazione						X	X			6			X	X		
Posa scandole di coperura in legno						X	X				6		X	X		
Posa cornici in legno						X	X				6		X	X		
Posa elementi fermaneve						X	X						X	X		
Posa gronda e pluviali						X	X					6	X	X		
Posa tavolati laterali in legno						X	X					6	X	X		
Tinteggiatura legno	1					X	X						X	X	6	
Posa profilati in acciaio di separazione						X	X					6	X	X		
Ripristino recinzioni e siepi						X	X						X	X		
Rimozione area di cantiere intervento	1					X	X						X	X	6	6
Ripristino definitivo area	1					X	X						X	X		6
Rimozione area di cantiere generale						X	X						X	X		3